



## A N E X O Nº 08

### MODELO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES / SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Natalina Sabel do Amaral  
LOCAL: Irineu José da Silva, 183, bairro Machados, na cidade de Navegantes / SC  
Data base: MAIO/2019 - SINAPI



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL DESONERADO COM BDI	%	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	IMPLANTAÇÃO												
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			100%	-		-		-		-		-
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			100%	-		-		-		-		-
1.3	ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E SEGURANÇA DA OBRA			100%	-		-		-		-		-
1.4	PROJETOS EXECUTIVOS			100%	-		-		-		-		-
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO			50%	-		-		-		-	50%	-
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			100%	-		-		-		-		-
3.0	OBRAS CIVIS, COM CONSTRUÇÃO MODULAR PRÉ-FABRICADA												
3.1	INFRA-ESTRUTURA			70,00%	-	30,00%	-		-		-		-
3.2	FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÓDULOS INDUSTRIALIZADOS				-	70%	-	30%	-		-		-
3.3	ESQUADRIAS (CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO)				-	80%	-	20%	-		-		-
3.4	COBERTURAS, FORROS E PROTEÇÕES				-		-	60%	-	40%	-		-
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDES				-		-		-	50%	-	50%	-
3.6	PINTURA E COMPLEMENTOS				-		-		-		-	40%	-
3.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			20%	-	20%	-	20%	-	20%	-	20%	-
3.8	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO			20%	-	20%	-	20%	-	20%	-	20%	-
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				-	20%	-	40%	-	20%	-	10%	-
3.10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA (VOZ E DADOS)				-	20%	-	40%	-	20%	-	10%	-
3.11	SPDA			10%	-	70%	-	20%	-		-		-
3.12	REDE				-		-	30%	-	70%	-		-
3.13	EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS/SERVIÇOS				-		-	30%	-	70%	-		-
4.0	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA												
4.1	URBANIZAÇÃO PARA O COMPLEXO				-		-		-	40,00%	-	30,00%	-
4.2	MURO/GRADIL				-		-	20%	-	50%	-	20%	-
4.3	PORTÕES DE ACESSO				-		-		-		-	50%	-
5.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS												
5.1	INSTALAÇÃO PLUVIAL ÁREAS EXTERNAS				-		-	30,00%	-	40,00%	-	30,00%	-
5.2	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO ÁREAS EXTERNAS				-		-	30%	-	40%	-	30%	-
5.3	RESERVATÓRIO - 30.000 LITROS				-	20%	-	20%	-	60%	-		-
5.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ÁREAS EXTERNAS				-		-	30%	-	40%	-	30%	-
5.5	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO				-		-	25%	-	25%	-	25%	-
5.6	PATIO COBERTO				-		-		-		-		100%
5.7	SERVIÇOS FINAIS				-		-		-		-		100%
	TOTAL												
	TOTAL COM BDI				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	TOTAL ACUMULADO				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -