

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Navegantes

Adequação da Carrera Municipal

JULHO/2020

Cronograma Físico-Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL (R\$)	%
01	ADMINISTRAÇÃO	4.507,20	100,00%	-		-		4.507,20	1,43%
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3.098,11	100,00%	-		-		3.098,11	0,98%
03	LOCAÇÃO DA OBRA	347,84	100,00%	-		-		347,84	0,11%
04	MACRODRENAGEM	56.340,16	50,00%	56.340,16	50,00%	-		112.680,32	35,81%
05	ATERRAMENTO	26.114,16	50,00%	26.114,16	50,00%	-		52.228,32	16,60%
06	MURO DE ARRIMO	23.352,40	50,00%	23.352,40	50,00%	-		46.704,79	14,84%
07	MURO FRONTAL	3.843,29	20,00%	5.764,93	30,00%	9.608,22	50,00%	19.216,43	6,11%
08	PAVIMENTAÇÃO	-		27.102,79	50,00%	27.102,79	50,00%	54.205,57	17,23%
09	TRAPICHE	-		10.306,75	50,00%	10.306,75	50,00%	20.613,49	6,55%
10	SERVIÇOS FINAIS	-		-		1.021,00	100,00%	1.021,00	0,32%
TOTAL R\$		117.603,15		148.981,17		48.038,75		314.623,07	100,00%
SOMATÓRIO R\$		117.603,15		266.584,33		314.623,07			
TOTAL %		37,38%		47,35%		15,27%		100,00%	
SOMATÓRIO %		37,38%		84,73%		100,00%			

Prefeitura Municipal

Guilherme Mateus Hinnig

Engenheiro Civil - CREA 104.937-8