

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PROJETO	REFERENCIAIS DE PREÇO COM DESONERAÇÃO										
REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CULTURA	SINAPI	outubro-21								SICRO	-
LOCALIZAÇÃO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA										
RUA MARIA LEONOR DA CUNHA - BAIRRO CENTRO	BDI= 22,23%										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 751,91	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 751,91	0,23%
2	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 2.011,54	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.011,54	0,61%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.719,47	30,00%	R\$ 2.292,62	40,00%	R\$ 1.719,47	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 5.731,56	1,75%
4	FECHAMENTO LATERAIS DA COBERTURA COM ALVENARIA	R\$ -	-	R\$ 2.753,20	30,00%	R\$ 3.670,94	40,00%	R\$ 2.753,20	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 9.177,34	2,80%
5	REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DA COZINHA	R\$ -	-	R\$ 369,72	30,00%	R\$ 369,72	30,00%	R\$ 492,96	40,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.232,40	0,38%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 26.736,70	20,00%	R\$ 26.736,70	20,00%	R\$ 26.736,70	20,00%	R\$ 26.736,70	20,00%	R\$ 26.736,70	20,00%	R\$ -	-	R\$ 133.683,50	40,82%
7	TROCA DO PISO DO WC MASCULINO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.049,51	50,00%	R\$ 1.049,51	50,00%	R\$ 2.099,01	0,64%
8	PINTURA INTERNA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.711,39	30,00%	R\$ 3.615,19	40,00%	R\$ 2.711,39	30,00%	R\$ -	-	R\$ 9.037,98	2,76%
9	PINTURA EXTERNA	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 7.455,07	30,00%	R\$ 9.940,10	40,00%	R\$ 7.455,07	30,00%	R\$ -	-	R\$ 24.850,24	7,59%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	-	R\$ 9.011,46	20,00%	R\$ 9.011,46	20,00%	R\$ 9.011,46	20,00%	R\$ 9.011,46	20,00%	R\$ 9.011,46	20,00%	R\$ 45.057,29	13,76%
11	ESQUADRIAS	R\$ 3.540,10	20,00%	R\$ 3.540,10	20,00%	R\$ 3.540,10	20,00%	R\$ 3.540,10	20,00%	R\$ 3.540,10	20,00%	R\$ -	-	R\$ 17.700,51	5,41%
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ -	-	R\$ 6.021,29	20,00%	R\$ 6.021,29	20,00%	R\$ 6.021,29	20,00%	R\$ 6.021,29	20,00%	R\$ 6.021,29	20,00%	R\$ 30.106,47	9,19%
13	REPAROS COBERTURA	R\$ 18.559,73	50,00%	R\$ 18.559,73	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 37.119,45	11,34%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 8.898,71	100,00%	R\$ 8.898,71	2,72%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 53.319,45		R\$ 69.284,83		R\$ 61.236,14		R\$ 62.111,00		R\$ 56.525,53		R\$ 24.980,97		R\$ 327.457,91	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 53.319,45		R\$ 122.604,27		R\$ 183.840,41		R\$ 245.951,42		R\$ 302.476,94		R\$ 327.457,91		R\$ 327.457,91	
TOTAL DO MÊS (%)		16,28%		21,16%		18,70%		18,97%		17,26%		7,63%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		16,28%		37,44%		56,14%		75,11%		92,37%		100,00%		100,00%	

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES</p> <p>Libardoni Lauro Claudino Fronza PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>GUILHERME MATEUS HINNIG ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 104.937-8</p>
--	---