



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLU - Secretaria de Planejamento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Navegantes																	
Empreendimento	CONSTRUÇÃO DE 3 POSTOS SALVA-VIDAS																	
Logradouro	Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	52.397,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52.397,00
2	INFRAESTRUTURA	25,00	16.186,49	75,00	48.559,48	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.745,97
3	SUPRAESTRUTURA	0,00		25,00	19.666,90	75,00	59.000,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.667,62
4	COBERTURA	0,00		0,00		100,00	18.617,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.617,14
5	ALVENARIA	0,00		0,00		50,00	15.787,74	50,00	15.787,74	0,00		0,00		0,00		0,00		31.575,48
6	PISO	0,00		0,00		0,00		100,00	13.536,45	0,00		0,00		0,00		0,00		13.536,45
7	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		50,00	4.346,17	50,00	4.346,17	0,00		0,00		0,00		8.692,34
8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		50,00	19.064,78	50,00	19.064,78	0,00		0,00		0,00		38.129,56
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		100,00	28.971,08	0,00		0,00		0,00		0,00		28.971,08
10	HIDROSSANITÁRIO	0,00		0,00		0,00		50,00	7.439,41	50,00	7.439,42	0,00		0,00		0,00		14.878,83
11	LOUÇAS/ METAIS/ ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	33.106,21	0,00		0,00		0,00		33.106,21
12	PERFIL CIRCULAR APOIO DE COBERTURA / MASTRO	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	34.852,59	50,00	34.852,59	0,00		0,00		69.705,18
13	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	6.185,61	0,00		0,00		6.185,61
14	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	853,40	0,00		0,00		853,40
TOT. (%)		14,91		14,83		20,30		19,38		21,48		9,11						100,00
Recurso		68.583,49		68.226,38		93.405,60		89.145,63		98.809,17		41.891,60						460.061,87
C. Fin.																		0,00
TOT. (R\$)		68.583,49		68.226,38		93.405,60		89.145,63		98.809,17		41.891,60						460.061,87

Assinatura

TOMAS SEBASTIAN CASAS CORDEIRO MARAMBIO
Construção civil
CREA 171231-0
ART: A PREENCHER